



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELAÇÃO DE OBRAS- Atualizada 25/11/2025			
2025			
Contrato de obra nº 08/2023		Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA	
Objeto:	EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS		
Vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024		Valor Inicial :	R\$ 5.644.440,84
1º Termo Aditivo (Supressão) - 2,32%		Valor:	R\$ 131.465,60
2º Termo Aditivo (acrécimo) + 4,66%		Valor:	R\$ 263.071,63
3º Termo Aditivo (Pazo)		08/12/2024 a 08/12/2025	
4º Termo Aditivo (reajuste)		40.517,71	
5º Termo Aditivo (acrescimo) + 11,33%		Valor:	R\$ 654.458,44
Valor atualizado do Contrato			R\$ 6.430.505,31
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023			
Etapa:	PILARES/VIGAS SUPERIORES/COBERTURA/ESPELHO D'ÁGUA/VEDAÇÃO/RESVESTIMENTO/MURO/INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA/ESGOTO/ELETRICA/LIMPEZA	% conclusão:	64,63%
Status: Em andamento			
Previsao de Conclusão:		08/12/2025	
2024			
Contrato de obra nº 08/2023		Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA	
Objeto:	EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS		
Vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024		Valor Inicial :	R\$ 5.644.440,84
1º Termo Aditivo (Supressão)		Valor:	R\$ 131.465,60
2º Termo Aditivo (acrécimo)		Valor:	R\$ 263.071,63
3º Termo Aditivo (Pazo)		08/12/2024 a 08/12/2025	
Valor atualizado do Contrato			R\$ 5.776.046,87
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023			
Etapa:	COBERTURA E REVESTIMENTO	% conclusão:	46,70%
DE 46,70% do total da obra, restando ainda 53,30% a executar. Sendo execução referente a 1ª Medição a 10ª Medição- T			
Previsao de Conclusão:		08/12/2025	
2023			
No exercicio de 2023, não houve execução de obras, foi aberto um Procedimento de Licitação para Construção de Prédio para nova sede da Câmara Municipal de Coxim, na data de 25/08/2023- homologado na data de 27/11/2023 e Contrato nº 08/2023 na data de 08/12/2023			
2022			
No exercicio de 2022 não houve execução de obras			
2021			