



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RELAÇÃO DE OBRAS- Atualizada 04/02/2026

2026

Contrato de obra nº 08/2023				Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA																			
Objeto:		EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS				1ª Medição		2ª Medição		3ª Medição		4ª Medição		5ª Medição		6ª Medição		7ª Medição					
Vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024				Valor Inicial :		R\$ 5.644.440,84		305.700,53		314.806,54		170.306,36		283.635,18		538.625,03		269.030,47		122.012,00			
1º Termo Aditivo (Supressão) - 2,32%				Valor:		R\$ 131.465,60		8ª Medição		9ª Medição		10ª Medição		11ª Medição		12ª Medição		13ª Medição		14ª Medição			
2º Termo Aditivo (acréscimo) + 4,66%				Valor:		R\$ 263.071,63																	
3º Termo Aditivo (Pazo)				08/12/2024 a 08/12/2025																			
4º Termo Aditivo (reajuste)				40.517,71																			
5º Termo Aditivo (acrescimo) + 11,33%				Valor: R\$ 654.458,44																			
6º Termo Aditivo (Prazo)				08/12/2024 a 08/12/2025																			
Valor atualizado do Contrato				R\$ 6.471.023,02		278.646,14		268.697,62		145.831,54		133.500,50		178.967,74		131.698,66		114.183,26					
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023						15ª Medição		16ª Medição		17ª Medição		18ª Medição		19ª Medição		20ª Medição		21ª Medição		22ª Medição			
Etapa:		7,8,12,18,19,20- bm		% conclusão:		69,21%		45.448,08		108.917,59		66.519,85		61.653,88		19.202,43		598.971,64		185.358,18		136.769,88	
Status: Em andamento						Total Executado														4.478.483,10			

Previsao de Conclusão: 08/12/2025

2025

Contrato de obra nº 08/2023				Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA										
Objeto:		EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS				1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição	4ª Medição	5ª Medição	6ª Medição	7ª Medição		
Vigência: 08/12/2023 a 07/12/2024				Valor Inicial :		R\$ 5.644.440,84		305.700,53	314.806,54	170.306,36	283.635,18	538.625,03	269.030,47	122.012,00
1º Termo Aditivo (Supressão) - 2,32%				Valor:		-R\$ 131.465,60		8ª Medição	9ª Medição	10ª Medição	11ª Medição	12ª Medição	13ª Medição	14ª Medição
2º Termo Aditivo (acréscimo) + 4,66%				Valor:		R\$ 263.071,63								
3º Termo Aditivo (Pazo)				08/12/2024 a 08/12/2025										
4º Termo Aditivo (reajuste)				40.517,71										
5º Termo Aditivo (acrescimo) + 11,33%				Valor: R\$ 654.458,44										
6º Termo Aditivo (Prazo)				07/12/2025 a 07/10/2026										
Valor atualizado do Contrato				R\$ 6.471.023,02		278.646,14	268.697,62	145.831,54	133.500,50	178.967,74	131.698,66	114.183,26		
Data do Início da Obra: Ordem de serviço-02/01/2023						15ª Medição	16ª Medição	17ª Medição	18ª Medição	19ª Medição	20ª Medição	21ª Medição		
Etapa:		PILARES/VIGAS SUPERIORES/COBERTURA/ESPELHO D'AGUA/VEDAÇÃO/RESVESTIMENTO/MURO/INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA/ESGOTO/ELETRICA/LIMPEZA		% conclusão:		67,09%		45.448,08	108.917,59	66.519,85	61.653,88	19.202,43	598.971,64	185.358,18
Status: Em andamento						Total Executado							4.341.713,22	

Previsao de Conclusão: 08/12/2025

2024

Contrato de obra nº 08/2023		Empresa: FBX ENGENHARIA LTDA	
Objeto:	EXECUÇÃO DE EMPREITADA EM CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES NO MUNICIPIO DE COXIM MS		
Vigência:	08/12/2023 a 07/12/2024	Valor Inicial :	R\$ 5.644.440,84
1º Termo Aditivo (Supressão)	Valor:	R\$ 131.465,60	
2º Termo Aditivo (acrécimo)	Valor:	R\$ 263.071,63	
3º Termo Aditivo (Pazo)	08/12/2024 a 08/12/2025		
Valor atualizado do Contrato	R\$ 5.776.046,87		
Data do Início da Obra:	Ordem de serviço-02/01/2023		
Etapa:	COBERTURA E REVESTIMENTO	% conclusão:	46,70%
E 46,70% do total da obra, restando ainda 53,30% a executar. Sendo execução referente a 1ª Medição a 10ª Medição-		Total Executado	
Previsao de Conclusão:		08/12/2025	
2023			
No exercicio de 2023, não houve execução de obras, foi aberto um Procedimento de Licitação para Construção de Prédio para nova sede da Câmara Municipal de Coxim, na data de 25/08/2023- homologado na data de 27/11/2023 e Contrato nº 08/2023 na data de 08/12/2023			
2022			
No exercicio de 2022 não houve execução de obras			
2021			
No exercicio de 2021 não houve execução de obras			
2020			
No exercicio de 2020 não houve execução de obras			