



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM (MS).

A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM (MS) – regulamentada através da Resolução 127/2024, em conformidade com o Regimento Interno, reuniu-se ordinariamente, com seus membros efetivos, Vereador Marcinho Souza, Vereador Flavio Duarte, Vereadora Marly Nogueira, a Controladora Interna Solange Rodrigues, A fiscal de Contrato, Kelly Dias, o Fiscal da Obra Valdomiro Santi, a Presidente da CPL Renata Gomes e o Contador da Câmara Giani Scholz, que neste ato está secretariando a presente reunião.

Aberta a reunião, pela controladora interna, que explicou a finalidade da reunião, informando a todos que foi criado uma comissão através de uma resolução, de uma comissão para acompanhar a obra, que foi criada através de uma solicitação dos vereadores, que é uma exigência da resolução as reuniões e os relatórios de acompanhamento, que faz oito mês que iniciou a obra e a comissão ainda não havia se reunido, que todo os atos da comissão será publicada no portal de transparência junto a todos os demais documentos da obra, foi colocado a disposição toda a documentação referente ao projeto / licitação / pagamentos / medições / relatórios fotográficos.

O vereador Flavio Duarte questionou o cronograma de execução da obra, sendo esclarecido pelo fiscal de obra Valdomiro Santi que o atraso devido a execução do serviço de fundação das estacas, das chuvas do início da obra e ficou aproximadamente três meses de atraso, após a conclusão da parte de execução do serviço de estacas e baldrame, passou a parte de alvenaria e conseguimos adiantar e hoje estamos com aproximadamente um mês e meio de atraso.

O fiscal da Obra Valdomiro Santi, informou que na primeira medição houve um aditivo no contrato com a supressão de aproximadamente R\$ 131.465,00 (cento e trinta e um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), referente a detecção de uma divergência na planilha orçamentária, com isso gerou está economia no orçamento da obra. O fiscal informou também que houve a execução de outros serviços que não estavam no cronograma inicial do projeto, que será apresentado posteriormente. O fiscal convidou a todos os presentes para irem fazer uma visita em loco na obra, para verem o andamento da obra e como se encontra hoje a construção.

Marly
Flavio
Solange
Kelly
Valdomiro
Renata
Giani



CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Foi perguntado aos presentes se havia alguma duvida aos presentes e se gostariam de mais alguma explicação. Foi informado por todos que não havia mais dúvidas.


Chegou o Vereador Carlos Henrique, que neste ato é suplente da comissão, a controladora interna, explicou ao vereador Carlos Henrique o que havia sido debatido até o momento, o vereador Carlos Henrique perguntou ao Vereador Marcinho se havia sido esclarecido todas as dúvidas, o vereador falou que sim, mas que já havia o estudo para uma reprogramação de um serviço que não havia sido programado no projeto executivo. Foi discutido demais assuntos sobre a construção, que foi explicado pelo Fiscal da Obra Valdomiro Santi.

Nada mais havendo a ser tratado, Eu, Giani Marcio Scholz, digitei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores membros das Comissões e presentes.

Coxim-MS, 16 de agosto de 2024.


Ver. Flavio Duarte
Membro


Ver. Marcinho Souza
Membro


Ver. Marly Nogueira
Membro


Ver. Carlos Henrique
Membro


Solange R Costa
Controladora Interna


Giani Scholz
Diretor Financeiro


Valdomiro Santi
Fiscal de Obra


Kelly Dias
Fiscal de Contrato


Renata G dos Santos
Presidente CPL