

ATA DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM/MS

Data: 05 de agosto de 2025

Local: Obra da nova sede do Poder Legislativo Municipal

Horário: Período matutino

Participantes:

- Vereadora Lourdes da Silva (PODEMOS) – Presidente da Comissão
- Vereador Mauricio Helpis (PSDB) – Vice-Presidente da Comissão
- Vereadora Simone Gomes (Republicanos) – Integrante da Comissão
- Sr. Irineu Cervieri – Coordenador Técnico da Empresa Executora da Obra

RELATO DA VISITA TÉCNICA

Em conformidade com as atribuições estabelecidas pela **Resolução nº 127/2024**, os integrantes da Comissão de Acompanhamento da Execução da Obra da Nova Sede do Poder Legislativo **fizeram uma visita presencial à obra na manhã do dia 05 de agosto de 2025** com o objetivo de fiscalizar o andamento da construção e verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro.

Durante a inspeção, os parlamentares foram recebidos pelo coordenador da empresa responsável pela obra, **Sr. Irineu Cervieri**, que apresentou um panorama atualizado da execução. Segundo o coordenador, aproximadamente **70% da obra já foi concluída**, restando 30% para sua finalização. A previsão informada é de que a obra esteja completamente concluída até o final de março de 2026, com a entrega oficial prevista para o mês de abril, em comemoração ao aniversário do município.

Os vereadores percorreram todas as dependências que ainda se encontram em fase de execução, observando os aspectos estruturais, acabamentos e acessibilidade. A equipe técnica esclareceu dúvidas sobre o cronograma, alocação de recursos e ajustes de projeto.

Ao final da visita, os vereadores **Lourdes da Silva, Mauricio Helpis e Simone Gomes** gravaram um vídeo institucional reforçando a importância da atuação da comissão como instrumento de transparência, controle e zelo pelo dinheiro público. Destacaram, ainda, o compromisso da Câmara Municipal em acompanhar de forma rigorosa cada etapa da construção, assegurando que a obra seja concluída dentro do prazo e em conformidade com os padrões técnicos e legais estabelecidos.

A Comissão informa que novas visitas técnicas serão agendadas nos próximos meses, com o intuito de manter o monitoramento contínuo da obra e garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos.



Não havendo mais assuntos a tratar, esta ata foi redigida e será assinada pelos presentes.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, será assinada pelos presente.

Coxim/MS, 05 de agosto de 2025

Assinaturas:

Lourdes da Silva – Presidente da Comissão



Mauricio Helpis – Vice-Presidente da Comissão



Simone Gomes – Integrante da Comissão



Irineu Cervieri – Coordenador Técnico da Obra


