

ATA DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM/MS.

Participantes:

- Mauricio Helpis (PSDB) – Presidente da Comissão
- Lourdes da Silva (PODEMOS) – Relatora da Comissão
- Simone Gomes (REPUBLICANOS) – Integrante da Comissão
- Valdomiro Santi – Engenheiro Fiscalizador da Obra
- Luiz Pereira – Encarregado da Obra
- Aldecir Moraes – Responsável pela Cobertura

No dia 24 de janeiro de 2025, período matutino, os novos integrantes da comissão de acompanhamento da execução da construção da nova sede do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Coxim/MS, regulada pela Resolução 127/2024, visitaram a obra para acompanhar o andamento. Nesta visita, estavam presentes o vereador Mauricio Helpis, e as vereadoras Lourdes e Simone. Eles foram acompanhados pelo engenheiro fiscalizador Valdomiro Santi, o encarregado da obra Luiz e o responsável pela cobertura Aldecir, já o arquiteto Irineu Cervieri justificou que não pode comparecer por motivos de saúde. Durante a visita, o engenheiro Valdomiro, informou que 44% da obra já foi concluída, restando ainda 56% para a conclusão, e a previsão é de que a obra será finalizada no final de outubro de 2025. Foram mostradas as repartições já concluídas e aquelas que estão em andamento. Que no final da visita juntos com os demais o vereador Mauricio Helpis, gravou um vídeo falando da importância de estarmos reunidos, fazendo a fiscalização, pois ela tem um papel fundamental para garantir a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos. E a Comissão reforça o compromisso com a população de Coxim/MS em monitorar todas as etapas da obra para assegurar que ela seja concluída dentro do prazo e conforme o previsto. Novas visitas de monitoramento serão programadas futuramente para continuar acompanhando o progresso da construção.



Coxim/MS, 24 de janeiro de 2025

