

ATA DA REUNIÃO DE FISCALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE COXIM/MS

Data: 28 de março de 2025

Período: Matutino

Participantes

- **Maurício Helpis (PSB)** - Presidente da Comissão
- **Lourdes da Silva (PODEMOS)** - Relatora da Comissão
- **Luiz Eduardo (FP)** - Presidente da Câmara Municipal
- **Bruno Nogueira** - Representante Legal da empresa FBX
- **Giani Scholz** - Diretor Financeiro
- **Kelly Dias** - Fiscal do Contrato da Obra
- **Solange Rodrigues** - Controladora Interna da Câmara
- **Valdomiro Santi** - Engenheiro Fiscalizador da Obra
- **Irineu Cervieri** – Arquiteto da Obra
- **Matheus Ferreira** - Advogado da Câmara Municipal

Relato da Visita

No dia 28 de março de 2025, durante o período matutino, os integrantes da Comissão, presidente Maurício Helpis e a relatora vereadora Lourdes, com a ausência da vereadora Simone, juntamente com o presidente da Câmara, Luiz Eduardo, e os demais participantes da comissão, realizaram uma visita ao local da construção da nova sede do Poder Legislativo da Câmara Municipal de Coxim/MS.

A visita teve como objetivo acompanhar de perto o andamento das obras e garantir que o processo de construção estivesse em conformidade com os padrões estabelecidos, conforme estipulado na Resolução N° 127, de 06/05/2024. Os responsáveis pela obra apresentaram um relatório detalhado

sobre o progresso até o momento, informando que a construção está atualmente 49% concluída, restando ainda 51% para finalização.

Durante a visita, foram exibidas as repartições já concluídas, que incluem salas administrativas, áreas de atendimento ao público e espaços destinados às atividades legislativas. Os membros da Comissão tiveram a oportunidade de observar a qualidade dos materiais utilizados e as técnicas de construção adotadas, assegurando que estão dentro das especificações técnicas e normas de segurança.

Os responsáveis pela obra também discutiram os desafios enfrentados até o momento, como questões climáticas e logísticas que impactaram o cronograma inicial. No entanto, garantiram que a previsão é de que a obra será finalizada até o final do ano de 2025, com um cronograma de trabalho ajustado para compensar os atrasos.

Ao final da visita, o presidente da Câmara, Luiz Eduardo, e o vereador Maurício Helpis gravaram um vídeo ressaltando a importância da fiscalização. Ambos enfatizaram que a fiscalização não apenas assegura a transparência no uso dos recursos públicos, mas também fortalece a confiança da população nas instituições. Destacaram ainda que a presença da Comissão é fundamental para garantir que a obra atenda às expectativas da comunidade e que todas as etapas sejam cumpridas com eficiência e responsabilidade.

A Comissão reafirmou seu compromisso com a população de Coxim/MS em monitorar todas as etapas da obra, assegurando que seja concluída dentro do prazo e conforme o previsto. Novas visitas de monitoramento serão programadas futuramente para continuar acompanhando o progresso da construção e garantir que todas as normas e regulamentos sejam seguidos.

Maurício

Luiz Eduardo

Matheus J. de Lacerda

Maurício

Luiz Eduardo